

# Fiche bilan du micro-projet



Titre du micro-projet

Logo de la structure porteuse du projet

## FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

### I. Présentation

|                                                                    |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure, personne en charge du projet et statut                  | Association La Forêt de Nuages                                                                    |
| Contact<br>(mail et tel)                                           | Nicolas CHOISIS ( <a href="mailto:nicolasch7@gmail.com">nicolasch7@gmail.com</a> ,<br>0692931401) |
| Numéro SIRET                                                       | 92345764200018                                                                                    |
| Numéro RNA                                                         | W9R2010084                                                                                        |
| Coût total du projet<br>(en euro)                                  | 16 755 €                                                                                          |
| Montant du financement sollicité<br>(en valeur et % du coût total) | 13 455 €                                                                                          |
| Lieu de réalisation                                                | Chemin Assing, 97480 Saint-Joseph                                                                 |
| Dates de début et de fin du micro-projet                           | décembre 2024- mars 2026                                                                          |

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) :

- **Réhabiliter la forêt secondaire : protéger les jeunes pousses des arbres endémiques** médicinaux face aux EEE, en particulier le longose (*Hedychium gardnerianum*).  
La forêt de la Crête est envahie de longoses et d'autres EEE (goyavier, vigne marronne, bringellier marron etc.). L'objectif du projet était d'entamer un programme de lutte de fond contre les EEE pour permettre à la forêt de bois indigènes de ne pas disparaître sur le long terme (faible quantité de sauvages sur les zones envahies de longoses, compromettant la survie de la forêt à long terme, après la mort des vieux spécimens).

- **Sensibiliser les plus jeunes, public scolaire en REP, au fonctionnement et à la vie d'une forêt de bois de couleurs / Sensibiliser aux espèces de la faune protégée présentes dans la forêt**  
Par ailleurs, l'association La Forêt de Nuages, travaillant depuis des années avec des scolaires, a voulu mettre en valeur les oiseaux auprès du

## FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

*Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm*

public de scolaires avec une collaboration avec Yabalex pour les photos et avec la SEOR pour le texte. Le but étant de montrer au public l'inter-relation entre faune et flore ainsi que l'importance de la préservation de la forêt pour que les oiseaux continuent d'avoir un espace de vie à eux.

**Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d'exécution** (500 car. max - événements externes ayant influé significativement sur l'exécution du micro-projet (favorables ou défavorables))

La fin du projet a été reportée pour plusieurs raisons :

**1. Concernant les Interventions avec les écoles sur le site :**

Celles-ci n'ont pu être réalisées qu'au cours du mois de **février 2025 pour des raisons internes d'organisation de l'école** et à cause des bus qui ont dû être réquisitionnés pour d'autres sorties.

2. Le parcours ornithologique a subi du retard à cause des disponibilités des uns et des autres pour la mise en forme des panneaux (vacances, disponibilité de l'infographiste, relecture régulière pour éviter les fautes etc ainsi que des *contraintes RH liées à un épisode de Chikungunya touchant plusieurs membres de l'équipe, entraînant un ralentissement significatif de l'activité d'implantation du parcours.*

Même si la zone de lutte contre les longoses a été terminée à temps, les autres engagements ont été retardés.

Compte tenu de ce calendrier modifié, nous avons obtenu un **accord formel de décalage** du calendrier mars 2026

## II. Bilan technique et financier

### II.1 Exécution technique

Remplissez le tableau ci-dessous :

| Actions prévues*                                                  | Livrables prévus*                                                                   | Livrables réalisés                                                                                 | Indicateurs de résultats                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettoyage d'une zone de longoses de 7500m <sup>2</sup>            | 7500m <sup>2</sup> de forêt nettoyées dont 2500m <sup>2</sup> de longoses arrachées | 7500m <sup>2</sup> de forêt nettoyées dont 2500m <sup>2</sup> de longoses arrachées                | Photos et vidéos des chantiers<br>Superficie nettoyée : totale<br>Repousse limitées sur les zones arrachées.<br>Repousses nombreuses sur les zones coupées |
| Création et implantation d'un sentier ornithologique              | 10 Panneaux en aludibon (604*430mm)                                                 | 11 Panneaux en aludibon (604*430mm), ajout d'un panneau de présentation du sentier<br>1 pont de 6m | Photos et vidéos des panneaux<br>Panneaux posés: 11 panneaux<br>Piquets posés : 22<br>Photo du pont                                                        |
| Accueil de 6 classes autour de la faune et de la flore forestière | Accueil de 6 classes des écoles de la Crête 1 et 2                                  | Accueil de 8 classes des écoles de la                                                              | Photos et vidéos des interventions<br>Lettre des directrices                                                                                               |

## FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

*Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm*

|                                                         |                     |                     |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                     | Crête 1 et 2        | Nombre d'interventions :<br>04/11/25 (MS, GS),<br>25/11/25 (CM1, CM2),<br>10/02/26 (CE2, CM1),<br>17/02/26 (CM1, CM2) |
| Création de 3 tables en bois pour l'accueil des enfants | 3 tables et 6 bancs | 3 tables et 6 bancs | Tables réalisées :3<br>Bancs réalisés : 6                                                                             |
|                                                         |                     |                     |                                                                                                                       |
|                                                         |                     |                     |                                                                                                                       |

tel que mentionné dans la décision d'aide

**A partir du tableau, indiquez dans l'encart ci-dessous s'il y a eu des différences notables entre les actions et résultats prévisionnels et réalisés et expliquez pourquoi.**

Non, il n'y a pas eu de différences notables. Tout ce qui était prévu a été fait.  
 Un pont en métal et bois a dû être installé pour l'implantation du sentier ornithologique (passage dangereux à sécuriser).

## FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

*Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm*

### Bilan des bénéficiaires : donnez le nombre approximatif de personnes bénéficiaires par type de publics

Scolaires: environ 25 élèves par classe, soit environ 200 enfants de 5 ans à 10 ans.

Instituteurs et directeurs d'école: 4

Parents accompagnateurs : 2 par classe, soit environ 16 parents

Public à venir : Conseil Municipal des Enfants, collégiens et lycéens (lycée agricole), grand public, touristes locaux et étrangers

### Listez les partenariats et collaborations engagés

Bestlife 2030

Elite Tour Réunion

## FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

*Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm*

### II.2 Exécution financière : à remplir obligatoirement.

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet

| I DÉPENSES DU PROJET |                                       |                              |                       |                             |                    |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| POSTE DE DÉPENSES    |                                       | INTITULÉ DE LA DÉPENSE       | NATURE DE LA DÉPENSE* | COÛTS TOTAUX PRÉVISIONNELS* | COÛTS TOTAUX RÉELS |
| Dépenses directes    | Personnel permanent affecté au projet | Encadrement du micro-projet  |                       | 0                           | 0                  |
|                      |                                       | Autres non encadrant         |                       | 0                           | 0                  |
|                      | Personnel non permanent               | Encadrement du micro-projet  |                       | 0                           | 0                  |
|                      |                                       | Communication                |                       | 0                           | 0                  |
|                      |                                       | Autres                       |                       | 0                           | 0                  |
|                      | Déplacements                          | Déplacements hors territoire |                       | 0                           | 0                  |
|                      |                                       | Déplacements locaux          |                       | 0                           | 111,92             |

## FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

*Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm*

|                     |                                    |                                 |        |       |         |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|---------|
|                     |                                    |                                 |        |       |         |
|                     |                                    | Hébergement                     |        | 0     | 0       |
|                     |                                    | Restauration                    |        |       |         |
|                     | Fonctionnement /Achats             | Equipement                      |        | 795   | 749,8   |
|                     |                                    | Edition, production de supports |        | 1600  | 1599,43 |
|                     |                                    | Prestataire technique           |        |       |         |
|                     |                                    | Honoraires prestataires         |        | 13410 | 13405   |
|                     |                                    | Location salle et matériel      |        | 0     | 0       |
| Autres              |                                    | 600                             | 538,85 |       |         |
| Dépenses indirectes | Frais de gestion (plafonnés à 15 % |                                 | 350    | 350   |         |

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

|              |                        |  |          |       |
|--------------|------------------------|--|----------|-------|
|              | des dépenses directes) |  |          |       |
| TOTAL (EN €) |                        |  | = 16 755 | 16755 |

\* tel que mentionné dans la décision d'aide

| II RECETTES DU PROJET |                          |                   |                   |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                       |                          | RECETTES PRÉVUES* | RECETTES OBTENUES |
| Subvention OFB        |                          | 13455             | 13455             |
| Auto-financement      |                          |                   |                   |
| Co-financement        |                          |                   |                   |
|                       | Sponsor privé Elite Tour |                   | 3300              |
|                       | Nom du financeur III     |                   |                   |
|                       | Nom du financeur IV      |                   |                   |
|                       | Nom du financeur V       |                   |                   |
|                       | Nom du financeur VI      |                   |                   |
| Total (en €)          |                          |                   |                   |

\* tel que mentionné dans la décision d'aide

## FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

*Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm*

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, prénom, statut, signature et cachet)



Brocard Sébastien, président

## FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

*Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm*

---

### Commentaires sur l'exécution financière

Dépenses directes (frais de personnel, déplacement, fonctionnement et achats) : expliquez et justifiez dans l'encart ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final réalisés :

Dépenses indirectes (frais de gestion) : expliquez et justifiez ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final réalisés

Recettes du projet : expliquez et justifiez ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre les recettes prévues et les recettes obtenues

## II.3 Perspectives après micro-projet et conclusion

**Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant)** *(la destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplique, communication autour du micro-projet/ valorisation)*

Le projet Temeum continuera à vivre à travers le projet Bestlife 2030 concernant les actions de lutte contre les EEE et pour l'accueil et la sensibilisation du public aux enjeux de la préservation des forêts réunionnaises.

**Leçons à tirer pour de futurs micro-projets** *(dont éléments et acquis répliquables du micro-projet)*

Réfléchir davantage aux temps consacrés aux projets pour être rémunérés de façon plus juste.

**Y a-t-il eu un effet de levier grâce à TeMeUm** *(accès à d'autres financements et/ou perspectives de poursuivre avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer)*

Oui, nous avons pu soumettre notre candidature au Bestlife 2030. Notre projet a été accepté pour agrandir la zone de Temeum à 1ha.

**Article pour publication sur le site Internet TeMeUm** *(possibilité de joindre des documents ou liens)*

Lien vers un article sur le site internet de l'association:  
<https://laforetdenuages.com/projet-teumeum-2024-2025/>

**Propositions d'amélioration pour les prochains appels à projets TeMeUm**

Nous n'avons pas de proposition d'amélioration.

## FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

*Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm*

---

### **Pour mémoire liste des pièces à fournir :**

- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos<sup>1\*</sup> assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté
- les productions et livrables associés au micro-projet
- l'OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par TeMeUm

---

<sup>1\*</sup> L'utilisation des trois photos fournies est réservée à l'illustration du site internet et du compte X/Twitter. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n'est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance - Appui aux Acteurs - Mobilisation des Territoires de l'OFB.